

主 査	調 査	担 当
		

工 事 変 更 概 括 書					
契 約 番 号		令和3年度 第 1170-0 号		主管部課 総務部営繕課	
作成年月日		令和4年4月15日		施行方法 請負	
工 事 件 名		特別養護老人ホーム上中里つつじ荘大規模改修昇降機設備工事			
工 事 場 所		東京都北区上中里2-45-2			
契 約 期 間					
設 計 契 約 期 間		契約年月日 令和3年6月18日		工 期 令和4年5月20日	
変 更 後 の 契 約 期 間		工 期 令和4年6月20日		21 日間 延長 ・ 短縮	
工 事 金 額					
		契約金額		変更契約金額	
		差引増(減△)額			
工事金額		73,293,000円 (うち消費税額 6,663,000円)		73,293,000円 (うち消費税額 6,663,000円)	
		0円 (うち消費税額 0円)			
内 訳	請負額	73,293,000円 (うち消費税額 6,663,000円)		73,293,000円 (うち消費税額 6,663,000円)	
支 出 科 目					
年度	令和4年度	会計	一般会計		
款	福祉費	項	介護サービス費	目	介護サービス施設建設費
事業	特別養護老人ホーム等大規模改修事業費	節	工事請負費	細節	工事請負費

変更理由

特別養護老人ホーム上中里つつじ荘大規模改修工事(建築工事)の工期延長に伴い、関連する本工事の工期を延長する。

変更概要

工期を令和4年5月20日から令和4年6月20日に変更する。
なお、工期延長に伴う金額の変更は行わない。